

Aan de leden van de raad

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

J. Koopmans
Zaaknummer: 2062762

Hoorn, 6 mei 2024

Onderwerp: stand van zaken project 'Vitaal Sportpark Risdam-Noord'

Beste leden van de raad,

Via deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken omtrent het project 'Vitaal Sportpark Risdam-Noord'.

Ontwerp

De uitwerking van het schetsontwerp tot definitieve ontwerptekening is nog niet beschikbaar. In de definitieve ontwerptekening worden de laatste opmerkingen van de vakdisciplines zoals groen, verhardingen en verlichting en dergelijke verwerkt. Zodra dit ontwerp beschikbaar is, wordt het op de gemeentelijke website (www.hoorn.nl/parkrisdamnoord) geplaatst.

Planning

Onder voorbehoud van de vergunningen is het voornemen om in juni 2024 te starten met:

1. de aanleg van het kunstgrasveld bij HSV Sport (hoofd/A-veld):
 - a. bij de aanleg hergebruiken we het zanddepot dat nu nog in opslag op het open veld ligt;
 - b. de aanleg duurt naar verwachting tot september 2024;
 - c. de grond die vrijkomt bij aanleg van het kunstgrasveld gaat in depot op de helft van het B-veld om daar in 2025 te worden hergebruikt. HSV Sport zal daarom in het seizoen 2024-2025 gebruik maken van het D-veld.
2. de aanleg van het nieuwe scrum- en rugbyveld:
 - a. de eerste werkzaamheden bestaan uit het kappen van de 8 bomen tussen het toekomstig rugbyveld en TV De Balletuin en het aanbrengen van de funderingen voor de lichtmasten en de ballenvangers;
 - b. aansluitend wordt het scrum- en rugbyveld gerealiseerd inclusief hekwerken, ballenvanger, drainage, beregening en de 12 nieuwe bomen in de groenstrook tussen rugbyveld en TV De Balletuin. De aanlegwerkzaamheden van de velden zijn naar verwachting najaar 2024 gereed. Daarna moet het grasveld zich nog ontwikkelen, zodat het sterk genoeg is om te bespelen door de rugby;
 - c. ingebruikname van is onder voorbehoud van de ontwikkeling van de grasmat voorzien voor begin zomer 2025.

Naar verwachting wordt in het 4^e kwartaal van 2024 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe B-veld. Om het veld de juiste lengte van een wedstrijdveld te geven wordt een watergang gedempt en verlegd. Daarna zal het gedempte deel zich moeten zetten. In 2025 wordt vervolgens gestart met de aanleg van het natuurgras B-veld. De planning is dat deze werkzaamheden in de zomer van 2025 zijn afgerond en het veld in gebruik genomen kan worden.

Daarna kan gestart worden met het opruimen en vrijgeven van de C- en D-velden van HSV Sport. Die komen dan beschikbaar voor de herinrichting van het parkgedeelte.

Voorgaande planning is afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen, duur van zetting, weeromstandigheden en groei van het gras. Mochten hierdoor grote wijzigingen in de planning optreden, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Verhuizing Rugbyclub West-Friesland

In overleg met HSV Sport en Rugbyclub West-Friesland is besloten de verhuizing van de rugbyclub te plannen in de zomer van 2025. Gezien de planning van alle werkzaamheden is dit de meest praktische oplossing voor beide.

Met vriendelijke groet,

wethouder T.L.M. Bennis

